

R1住宅検査結果

検査項目	規準	適合基準	検査結果
給水配管	SP-01	・漏水による水圧低下なし	適合
給湯配管	SP-02	・正常に吐水する ・正常に温度上昇する	適合
排水配管	SP-03	・オーバーフローなし ・配管露出部に漏水なし ・封水は切れていないか	適合
ガス配管	NG-01	・正常に点火・燃焼する。ガス漏れなし ・ガス会社検査実施	適合
電気配線	ET-01	・正常に通電している ・絶縁抵抗値:1MΩ以上 ・正常に動作している	適合
分電盤	ET-02	・配線がしっかり固定されている ・損傷、焼け焦げなし ・テスト釦により正常動作を確認	適合
情報系配線	ET-03	・正常に通電している。断線なし	適合
換気設備	VA-01	・排気状態の確認 ・作動時に異音なし	適合
住宅用火災警報器	FA-01	・警報器の位置、仕様が関係法令に準拠 ・正常に警報が鳴る	適合
下地	AR-01	・《床》歩行に伴うたわみなし ・《壁》強度不足によるたわみなし ・《天井》強度不足によるたわみなし	適合
浴室防水	AR-02	・水位の低下なし、漏水なし	適合

【総括】

リノベーション住宅推進協議会のR1住宅検査基準に基づき、全ての項目に適合しております。

